

深 圳 市 罗 湖 区 审 计 局

审计报告

深罗审报〔2016〕28号

被审计单位：深圳市罗湖区城市管理局

审 计 项 目：罗湖区绿道网建设及管理情况绩效审计

根据《中华人民共和国审计法》第二条和《深圳经济特区审计监督条例》第七章的规定，深圳市罗湖区审计局派出审计组，自2016年9月30日至2016年11月30日，对深圳市罗湖区城市管理局（以下简称“区城管局”）及其他相关单位建设和管理的绿道网进行了绩效审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计过程中，区城管局及其他相关单位对审计工作给予了大力支持和配合，并对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。深圳市罗湖区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况

绿道是一种线形绿色开敞空间，通常沿着河滨、溪谷、山脊、风景道路等自然和人工廊道建立，内设可供行人和骑车者进入的景观游憩线路。绿道分区域绿道、城市绿道和社区绿道三个级别。其中，区域绿道是指连接城市与城市，对区域生态环境保护和生态支撑体系建设具有重要影响的绿道。城市绿道是指连接城市重要组团，对城市生态系统建设具有重要意义的绿道。社区绿道是指连接社区公园、小游园和街头绿地，主要为附近社区居民服务的绿道。绿道网由众多区域绿道、城市绿道和社区绿道组成，连接主要的公园、自然保护区、风景名胜区、历史古迹和城乡居民聚居区等，兼具生态保育、休闲游憩、保护文化遗产和科研教育等多种功能，是一种能将生态保护、改善民生和经济发展完美结合的有效载体。

2011年1月12日起，罗湖区绿道日常管理工作交由区城管局绿委办负责。2011年3月4日，为贯彻落实《深圳市

绿道网规划建设总体实施方案》，打造结构合理、功能完善、惠及民生的罗湖绿道网体系，优化提升全区人居环境，深圳市罗湖区政府成立罗湖区绿道网建设工作领导小组，领导小组办公室设在区城管局，小组成员职责分工：区城管局负责统筹全区绿道网规划建设工作，组织制定绿道网规划建设总体实施方案，研究完善相关配套政策，开展绿道建设工作的检查监督、情况通报，协调解决绿道网建设的重大问题；区环保水务局负责绿道网中河道及水库红线范围内的绿道建设工作，做好绿道建设涉及水务工程管理、饮用水源保护等相关协调工作；区土地监察大队组织编制全区绿道网专项规划以及区域绿道修建详细规划，结合罗湖区基本生态控制管理要求，规定区域绿道绿化缓冲区完善相应的管理制度；区发改局负责绿道网规划建设项目的审批、核准、备案或转报等立项管理工作，落实区级建设资金安排，及时下达投资计划；区财政局根据区发改局下达的投资计划，按工程进度及时拨付资金；市交委东部交通运输局负责绿道网中道路范围内的绿道建设协调工作及交通接驳工作；区经促局负责绿道网相关的文物和旅游的行业管理工作；各街道办负责辖区内区域绿道、城市绿道和社区绿道的建设（区城管局负责建设的除外）。

（一）绿道建设方面

截止 2015 年 12 月 31 日，区城管局共完成绿道网 5、11、12 号线建设工程、深圳市罗湖区绿道 5 号线提升及延长线建设工程、绿道 5 号线东湖公园延长线改造工程等 9 个罗湖区发展和改革局（以下简称“区发改局”）立项的绿道建设工

程,计划投资总额 84,060,000 元(含 5 号线边坡除险工程),竣工决算金额 80,073,585.69 元(含 5 号线边坡除险工程),全区共建成绿道 40 条,总长度 139.47 公里。其中,省立绿道 2 条,长度 27.16 公里;城市绿道 11 条,长度 58.18 公里;社区绿道 28 条,长度 54.13 公里,详见附表一。

区城管局于 2014 年 7 月 17 日将绿道盘山公路线(五亩地驿站至罗沙路口)的管养工作移交给深圳市梧桐山风景区管理处。

(二) 绿道管养方面

2012-2015 年各年度预算执行情况见下表:

2012-2015 年绿道管养维护运营经费预算执行情况表

单位: 元

年份	预算金额			本年实际支出	预算执行率
	财政拨款	上年结转	小计		
2012 年	4,000,000.00		4,000,000.00	3,197,136.36	79.93%
2013 年	6,000,000.00		6,000,000.00	6,088,620.92	101.48%
2014 年	5,892,000.00		5,892,000.00	3,600,642.79	61.11%
2015 年	6,795,800.00	2,591,000.00	9,386,800.00	8,455,873.37	90.08%

注: 2013 年预算执行率超过 100%, 原因系使用了上年结转指标。

2012 年、2013 年绿道管养按区域划分为 A、B 包分别进行公开招标,2014 年绿道 5 号线单独作为一个项目进行公开招标,2015 年除绿道 5 号线以外其他绿道作为一个项目进行公开招标。绿道管养支出情况见附表二。

区城管局根据《罗湖区绿道管养维护考评细则》等条例对绿道管养公司进行日常、季度、年中及年度考核,对管理不到位的地方按照考核标准进行扣款扣分,并按合同相关规

定核减扣款。各年度扣款情况见附表三。

二、审计评价

（一）管理机制健全，保障绿道建设工作顺利进行

为保障绿道建设工作的顺利开展，罗湖区成立了以区长任组长，常务副区长、分管副区长任副组长的罗湖区绿道网规划建设工作领导小组，区城管局、区环保水务局等共 17 个单位为成员单位。同时，成立了专门的绿道建设管理机构，设立在区城管局，具体工作由绿委办承担，有 4 名专职工作人员，专项工作经费列入区城管局年度财政预算。罗湖区绿道建设的组织领导机制健全、分工责任明确，资金落实到位，较好地保障了绿道建设的组织实施及各项工作的顺利推进。

管养运营方面，罗湖区根据《深圳市区域绿道管养维护运营方案》的有关要求和标准，在全市率先出台了《罗湖区绿道管理维护运营方案》，对绿道的日常维护运营工作实行服务外包进行公开招标，区城管局依据《罗湖区绿道管养维护考核清扫保洁考核评分标准》、《罗湖区绿道管养维护考核园林绿化日常检查考核评分标准》、《罗湖区绿道管养维护考核设施维护日常检查考核评分标准》对管养公司的日常工作进行考评，对考核不合格的进行扣分扣款处理，保障了绿道管养长效健康运营。

（二）绿道建设让都市人文与山水风光共存，打造城市宜居环境

绿道 6 号线、9 号线、深南大道线、沿河南路线、大望艺术高地-禅修中心环线等绿道为都市人文线，串联了人民公园、文化公园、洪湖公园等公园，以及湖贝怀月张公祠等历史资源点和深圳美术馆、罗湖体育馆等文化体育景点。通

过绿道实现公园、人文景点的绿色畅行，方便市民体验罗湖的历史人文景观。

罗湖1号线、4号线、5号线、围岭公园内部线等绿道，串联了罗湖区主要山体和景区，如仙湖植物园、梧桐山风景区、大望山、围岭公园等，不仅起到连接各个山体、景区的作用，还可以贯通山体内部，展现郊野山林的生态景观。

不同特色的绿道建设，展现了罗湖区“一半山水一半城”的独特魅力，让市民即使生活在现代都市也能领略到自然风情，大大提升了民众的幸福指数。

（三）大力宣传绿道，提倡环保、绿色、健康生活

利用报纸、网络等媒体开展罗湖绿道宣传推广工作，在《深圳特区报》、《深圳晚报》等市级媒体上刊登信息6篇，在深圳商报、罗湖电子政务网等网络媒体刊登信息2篇，向广大市民介绍了罗湖绿道建设的相关情况。由区文体局牵头负责实施，创作歌曲《幸福绿道》。通过一系列宣传活动吸引了广大单位、团体、个人参与绿道，自发举行各类与绿道相关的活动（见表四），绿道已日渐成为广受欢迎的休闲度假活动方式，提升了人居生活品质，有力促进了城乡联系，并倡导和引领了绿色低碳的生活理念和生活方式。

本次审计发现仙湖驿站违规建设、部分合同管理不规范、项目管理待完善等问题。

三、审计过程中发现的问题

（一）仙湖驿站违规建设

2014年3月27日，罗湖区规划土地监察局对绿道5号线仙湖驿站（仙湖植物园市花园处）没有取得建设工程规划许可证擅自施工建设的情况，作出没收建筑的处罚（罗规土

罚字〔2014〕010001号)。2014年10月24日,罗湖区规划土地监察局将没收的仙湖驿站产权移交给罗湖区机关物业管理办公室,2014年11月12日,罗湖区机关物业管理办公室与罗湖区城市管理局签订《物业使用、管理协议书》,将仙湖驿站移交给罗湖区城市管理局无偿使用、管理。

(二) 合同管理不规范

1、绿道5号、11号、12号线施工工程采用抽签法定标,中标价没有按规定下浮。

依据罗湖区绿道5、11、12号线建设工程施工招投标标底审计报告(深罗基审报〔2011〕884号)显示,该工程招投标的审计标底金额为1,882,336.67元。依据罗湖区城市管理局与深圳市苍龙实业发展有限公司签订的施工合同,及该工程的《投标人须知》显示,该工程采用摇号抽签的方式定标,中标价(即合同价)金额为1,882,336.67元,中标价等于标底价。

上述做法不符合【深圳市人民政府印发《关于加强建设工程招投标管理若干规定》的通知】(深府〔2008〕86号)第四十三条“(三)通过随机抽签方式确定中标人,合同价参照上年同类招标工程中标价相对标底平均下浮率,结合工程具体情况确定”的规定。

2、绿道管养维护运营工程(A包)补充合同没有按程序完善招标手续。

2012年4月28日罗湖区城市管理局未经公开招标,未向区财政局申请,而按照招标文件与相关会议纪要,与该项目原中标单位广东中绿园林集团有限公司(以下简称中绿公司)签订了罗湖区绿道管养维护运营工程(A包)补充合同

(1)、(2)，合同金额分别为 280,000 元、84,961.59 元，共计 364,961.59 元，两个合同约定的管养对象、管养期限、管养范围均一致。

根据《关于印发〈深圳市罗湖区 2012 年政府集中采购目录〉的通知》第一点“凡使用财政性资金采购《集中采购目录》范围内的货物、服务和工程的，应实行集中采购”，第七点“所有集中采购项目默认的采购方式是公开招标”，以及《深圳市罗湖区 2012 年政府集中采购目录》服务类第九点“预算金额在 10 万元以上（含 10 万元）的其他服务”的规范，应实行集中采购。

3、个别绿道管养维护运营合同签订程序不规范。

根据区城管局工作会议纪要（11），2013 年 3 月 4 日区城管局召开局领导班子会议，会议原则同意 5 号线增加管养经费 84,961.59 元并与中绿公司签订补充合同（2）。

审计发现，区城管局与中绿公司签订的补充合同生效日期晚于合同约定管理期限，合同签订日期为 2012 年 4 月 28 日，晚于合同约定的管养期限 2012 年 3 月 8 日至 2013 年 3 月 7 日的起始日期，且合同签订日期早于区城管局召开关于合同签订会议日期 2013 年 3 月 4 日。

4、未按合同约定时间支付 2014 年绿道管养维护运营项目(A 包)经费。

根据罗湖区城市管理局与绿道管养中标单位签订的绿道管养维护运营合同约定的付款方式：“当年金额的 90% 分上下半年两次支付，即上半年支付 50%、下半年支付 40%，余下的 10% 由甲方或监管单位根据《罗湖有区绿管养维护考评细则》等相关条例的考核评分后，按相关规定核减费用后，

在 2 个月内支付。”

审计发现，绿道管养维护运营项目(A 包) 2014 年下半年应付款项 415,034.31 元（当年合同金额 40%-其他扣款），实际于 2015 年 2 月 4 日支付；绿道管养维护运营项目(B 包) 2014 年下半年应付款项 360,060 元（当年合同金额 40%-其他扣款），实际于 2015 年 2 月 11 日支付。

（三）工程管理需进一步规范和完善

1、5 号线阳光板花架及周边种植工程违反程序进行建设，账务处理未按规定及时结转。

根据区城市管理局与河南省豫建市政园林工程有限公司签订的罗湖绿道 5 号线阳光板花架及周边种植工程施工合同，该工程于 2012 年 3 月 22 日开工。但区发改局《关于下达罗湖绿道网 5 号线勒杜鹃种植工程等项目 2012 年区政府投资计划的通知》（罗发改〔2012〕113 号），下达了该工程的投资项目计划，日期是 2012 年 7 月 18 日，该工程于计划立项前开工建设。

该工程于 2012 年 4 月 20 日竣工验收，2014 年 1 月 6 日罗湖区财政局出具了《关于罗湖区 5 号线阳光板花架及周边种植工程竣工财务决算的批复》（罗财基〔2014〕9 号）。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目的基建支出 34,095.29 元仍挂“在建工程”科目，未进行结转，上述做法不符合《行政单位会计制度》第十五条“行政单位对于已经发生的经济业务或者事项，应当及时进行会计核算，不得提前或者延后”的规定。

2、由于设计变更较多，导致工程决算价与工程标底价差异过大。

盘山公路线绿道建设工程施工标底金额 1,995,065.85 元, 工程结算金额 1,170,540.97 元, 结算金额对比标底金额下降了 41.33%;

绿道网 5、11、12 号线建设工程施工标底金额 1,882,336.67 元, 工程结算金额 2,588,240.72 元, 结算金额超出标底金额 37.5%。

绿道 5 号线提升及延长线建设工程施工标底金额 47,001,086.9 元, 工程结算金额 58,360,385.4 元, 结算金额超出标底金额 24.17%。

3、绿道 5 号线现场坐标个别测绘结果与竣工图纸不一致。

审计人员会同罗湖区城市管理局工作人员及相关测绘专业人员, 对绿道 5 号线仙湖驿站附近路段进行现场坐标测量复核, 结果显示有三个测量点的坐标与竣工图纸偏差较大。

4、档案管理不规范。

档案保管地点零散, 不能高效、准确地查询项目所需的相关资料, 如各街道绿道移交资料、大望驿站与当地村民签订的有关协议等档案资料。

(四) 部分绿道建设与市政道路、人行道重复

经审计人员实地考察文锦路与爱国路的绿道发现, 文锦路与爱国路的绿道仅在原有市政道路人行道上划线标记, 并未改善路面、增加休闲娱乐设施, 没有增加绿化面积。通过了解得知, 其他绿道也存在上述情况。

四、审计建议

(一) 建议区城管局做好工程施工的前期准备工作, 并

加强与其他职能单位之间的沟通与协调。

（二）建议区城管局严格按照建设工程招投标及政府采购的相关规定进行招投标，对采用抽签法定标的招标应当按规定确定适当的下浮率。对于按规定应当采用公开招标，需要用非未公开招标的方式采购的，应报政府采购主管部门审批后实施。加强合同管理，完善合同签订流程，严格履行合同约定。

（三）建议区城管局加强对行政审批流程的管理，加强对建设工程的管理，对工程各项资料严格审查，确保资料的准确性，各项经济业务相关资料应及时递交，并据此进行相关财务处理；加强档案管理，保证档案资料的安全。

（四）建议区城管局根据实际情况规划绿道建设，让绿道建设资金真正落到实处，侧重绿道建设“质”的提升。

对本次审计调查中发现的问题，请区城管局自收到本报告之日起 90 日内，将整改情况书面报告深圳市罗湖区审计局。

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。



附表一

罗湖区已竣工绿道列表

截止日期:2015-12-31

序号	建设单位	工程名称	计划投资金额 (元)	竣工决算金额 (元)	绿道名称	类别	起止走向	长度 (KM)
1	区城市管理局	绿道网5、11、12号线建设工程	3,010,000.00	2,709,726.98	11号线	城市绿道	文锦渡口岸-文锦南路-爱国路-沿河路	3.20
2					12号线	城市绿道	文锦渡口岸-沿河路-东方神曲	2.40
					5号线	城市绿道	罗沙路-鹏兴路-梧桐山风景莲塘管理站-深圳水库巡逻道-大运支线	
3		深圳市罗湖区绿道5号线提升及延长线建设工程	62,070,000.00	62,067,194.40	5号线	城市绿道	万佛寺-深圳水库-仙湖植物园-大望-横沥水库	13.50
		绿道5号线东湖公园延长段改造工程	7,910,000.00	7,429,746.31	5号线	城市绿道	东深派出所-东湖公园西大门	1.41
		罗湖绿道5号线勒杜鹃种植工程	190,000.00	159,589.21	5号线	城市绿道	5号线水库围网外侧2300株勒杜鹃	
		罗湖绿道5号线阳光板花架及周边种植工程	140,000.00	34,095.29	5号线	城市绿道	5处观景台安装阳光板花架及花卉	
4		罗沙公路绿道建设工程	2,670,000.00	2,317,712.44	罗沙公路线	城市绿道	桐晖加油站-长岭村-莲塘公交车总站-盘山公路入口	4.83
5		深圳市罗湖区翠竹街道社区绿道工程(翠竹、华丽线、文锦支线、爱国东门线绿道建设工程)	150,000.00	119,693.00	翠竹华丽线	社区绿道	太白路口-爱国路口	2.63
6					爱国东门线	社区绿道	爱国路口-文锦中路路口	1.20
7					文锦支线	城市绿道	笋岗东路-爱国路	0.93

8	深圳市罗湖区盘山公路线绿色通道建设工程	3,230,000.00	1,393,191.06	盘山公路线	城市绿道	莲塘盘山公路线（仙湖植物园大门--畔山花园）	16.52
9	罗湖区嘉宾文锦线等绿色通道建设工程	1,070,000.00	855,772.66	嘉宾文锦线	城市绿道	嘉宾桥---文锦南路路口	3.13
10				沿河怡景线	社区绿道	沿河路口-爱国路口	1.18
11				华丽深南线	社区绿道	爱国路口-深南大道路口	1.05
12				新桥罗芳线	社区绿道	新桥街-罗芳路口	0.87
13				梅园田贝线	社区绿道	红岭路口-梅园路-田贝四路路口	1.92
14				红岭泥岗线	社区绿道	笋岗东路路口---泥岗路口	1.18
15				滨河线	城市绿道	红岭路口---嘉宾桥	1.04
16				红岭滨河线	社区绿道	笋岗东路路口—红岭路—滨河路口	2.37
17				罗湖绿道3号线	城市绿道	罗湖体育馆---罗湖体育馆	3.23
18				罗湖绿道13号线	城市绿道	东益汽车城---广岭	3.34
19	沿河南路线	社区绿道	延芳路口-东湖公园西门	1.53			
20	罗湖绿道9号线	社区绿道	人民公园---儿童公园	2.36			
21	深南大道线	社区绿道	（桂园）红岭路口---沿河路路口（黄贝）	4.37			
22	省立绿道2号线	省立绿道	红岭路口---布心路口	3.44			
	省立绿道2号线	省立绿道	布心路---东晓驿站	1.77			
	省立绿道2号线	省立绿道	东晓驿站---32号界碑与龙岗交界	16.50			
23	罗湖绿道6号线	社区绿道	布吉河（泥岗东路）---布吉河（笋岗东路）	1.60			
24	罗湖绿道1号线	社区绿道	银湖路口---银湖路口	3.94			
25	金碧路	社区绿道		0.67			

26				红岗路（西线）	社区绿道	金碧路（武警医院）--泥岗西路	0.57
27				红岗路	社区绿道	泥岗路路口-金碧路路口段	0.80
28				金湖路-清水河三路	社区绿道	金湖路口---清水河三路路口	3.19
29				银湖二线关线	社区绿道		1.47
30				泥岗东路线	城市绿道	银湖路口---布心路路口（东晓）	4.65
31				罗湖绿道2号线	社区绿道	田贝四路路口---东湖公园西大门	4.39
32				围岭公园内部线	社区绿道	围岭公园	1.09
33				东湖路、布心路	社区绿道	金稻田路-东晓路段、东昌路-东乐路段（东湖）	2.48
34				省立绿道大运支线	省立绿道	仙湖植物园---龙岗交界	5.46
35				大望大道	社区绿道	大望大道	0.84
36				大望艺术高地---禅修中心环线	社区绿道	大望艺术高地---禅修中心	1.18
37				东湖街道办已建未编号绿道	社区绿道	东晓路口---东湖公园西大门	2.24
38				罗湖绿道8号线	社区绿道	罗沙路路口---水库明珠内环线	3.27
39				罗湖绿道4号线	社区绿道	鹏兴路路口---仙湖植物园大门	2.15
40				罗湖绿道10号线	社区绿道	罗沙路路口---畔山花园	3.60
	区建 筑工 务局	5号线边坡除险工程	3,620,000.00	2,986,864.34	城市绿道	5号线沿线出现滑坡的六处边坡进行治理	
	合计			84,060,000.00			139.47

附表二

2012 年至 2015 年管养费用支出情况表

单位：元

年份	费用分类	支出金额	备注
2012	罗湖区绿道管养维护运营工程管养费（外包）	2,237,666.23	
	其他绿道费用	959,470.13	含管养工程造价咨询费、园林所管养经费等
	小计	3,197,136.36	
2013	罗湖区绿道管养维护运营工程管养费（外包）	2,465,870.40	
	绿道水电费	3,282.44	绿道 5 号线水电费，绿道 5 号线工程于 2013.11.13 竣工
	其他绿道费用	3,619,468.08	含绿道宣传费、园林所管养经费、苗木征收补偿款等
	小计	6,088,620.92	
2014	罗湖区绿道管养维护运营工程管养费（外包）	3,132,969.09	比上年增加了 67 万元，其中增加了 5 号线管养 140 万元，A 包（含补充协议）和 B 包比上年减少了 73 万元
	绿道水电费	56,844.68	绿道 5 号线水电费
	其他绿道费用	410,829.02	含管养工程造价咨询费、宣传费等
	小计	3,600,642.79	
2015	罗湖区绿道管养维护运营工程管养费（外包）	6,821,498.60	比上年增加了 369 万元，其中 5 号线项目增加了 216 万元，区绿道管养项目（5 号线以外的项目）增加了 153 万元
	绿道水电费	83,199.20	绿道 5 号线水电费
	其他绿道费用	1,551,175.57	含绿道宣传费、绿道网规划修编费、电动车费用等
	小计	8,455,873.37	
合计		21,342,273.44	

附表三

2012-2015 年罗湖区绿道管养维护考核扣款情况表

单位：万元

2012 年

标段	管养公司	合同金额	扣款金额	扣款率
绿道东片区（A 包）	广东中绿园林集团有限公司	188.89	5.27	3.46%
绿道西片区（B 包）	深圳市国艺园林建设有限公司	96.23	4.72	4.90%
合计		285.12	9.99	3.50%

2013 年

标段	管养公司	合同金额	扣款金额	扣款率
绿道东片区（A 包）	广东中绿园林集团有限公司	188.89	2.86	1.88%
绿道西片区（B 包）	深圳市国艺园林建设有限公司	96.23	2.59	2.69%
合计		285.12	5.45	1.91%

2014 年

标段	管养公司	合同金额	扣款金额	扣款率
绿道东片区（A 包）	广东中绿园林集团有限公司	166.72	3.15	2.07%
绿道西片区（B 包） 及银湖郊野公园段	深圳市国艺园林建设有限公司	101.89	2.87	2.99%
绿道 5 号线	深圳市国艺园林建设有限公司	289.61	20.91	7.22%
合计		558.22	26.93	4.82%

2015 年

标段	管养公司	合同金额	扣款金额	扣款率
绿道 5 号线	深圳市国艺园林建设有限公司	322.01	17.85	5.73%
绿道管养维护运营 项目	广东中绿园林集团有限公司	272.43	5.30	1.95%
合计		594.44	23.15	3.96%

附表四

罗湖绿道相关活动列表

序号	时间	活动主题	主办单位
1	2011.05.16	“迎大运，行绿道”活动	区委宣传部、区体育局、区城管局
2	2011.06.03	“感受绿道，享受幸福”宣传活动	区环保水务局、区文明办
3	2011.09.23	“走绿道、登梧桐”活动	区经促局
4	2011.10.29	“一路同行健身绿道游”活动	区城管局
5	2011.11.19	“绿道环境卫生保洁”活动	区城管局、义工联
6	2013.04.29	爱在路上—2013 首届深圳绿道健行节	深圳市绿化处
7	2013.05.20	“穿婚纱，走绿道，向幸福出发”的集体婚礼活动	区民政局、区城管局
8	2013.08.31	广东绿道健康骑行活动暨手机摄影大赛（深圳站）	广东太古可口可乐有限公司
9	2013.09	电影《绿道》在深圳市取景拍摄	深圳市城管局
10	2014.01.19	“罗湖绿道5号线暨公共自行车体验日”活动	区宣传部、区环保水务局、区城管局
11	2015.12	“为爱前行——第二届罗湖绿道公益行”	深圳罗湖区新的社会阶层专业人士联合会、深圳市互联网产业园、深圳市国威科技创新服务有限公司
12	2015.03.08	深圳（中国）女子马拉松比赛主要赛段	深圳市妇女联合会、罗湖区人民政府