

2017年-2020年发行的存续期一般地方政府债券情况表（截至2021年5月31日）

| 序号 | 债券基本信息                                |         |      |      |             |       |      | 债券项目总投资 |           | 债券项目已实现投资 |           | 形成资产情况 | 地区分布 | 建设进度及运营情况                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|---------|------|------|-------------|-------|------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 债券名称                                  | 债券编码    | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率  | 债券期限 |         | 其中：债券资金安排 |           | 其中：债券资金安排 |        |      |                                                                                                            |
| 1  | 2019年深圳市政府一般债券（二期）                    | 104638  | 一般债券 | 2    | 2019/6/17   | 3.34% | 5年   | 13.06   | 2         | 6.16      | 2         | 尚未形成资产 | 罗湖区  | 罗湖区东湖街道城中村综合治理工程已基本完工并同步开展项目结算编制工作；辖区无物业小区综合整治项目已完成工程竣工验收及建设成果移交，已完成工程结算编制并提交审核。上述两个项目已完工部分已移交股份公司或物业使用管理。 |
| 2  | 2020年深圳市政府一般债券（一期）                    | 2005281 | 一般债券 | 4    | 2020/4/2    | 2.84% | 10年  | 49.36   | 4         | 12.98     | 4         | 尚未形成资产 | 罗湖区  | 红桂小学拆建工程等14个项目教育类项目已完成总体形象进度50%；城中村综合治理（2019年）等两个城中村综合治理项目已完成总体形象进度85%。                                    |
| 3  | 2020年深圳市政府一般债券（三期）罗湖医院集团传染病防控救治设施改造项目 | 2005841 | 一般债券 | 0.3  | 2020/8/27   | 3.17% | 5年   | 0.50    | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 尚未形成资产 | 罗湖区  | 罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造项目已完工，改造发热门诊3处、隔离病房23间，其中负压病房5间，目前正在开展结算编制工作。                                           |

2017年-2020年发行的存续期地方政府专项债券情况表（截至2021年5月31日）

| 单位：亿元 |                                                       |         |      |      |                     |       |      |              |         |                   |           |                |                   |             |        |                                                                                                                                                                                  |                     |                           |    |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|------|------|---------------------|-------|------|--------------|---------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----|
| 序号    | 债券基本信息                                                |         |      |      |                     |       |      | 债券项目<br>资产类型 | 债券项目总投资 |                   | 债券项目已实现投资 |                | 上年度全<br>年实际收<br>益 | 已取得项<br>目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况                                                                                                                                                                        | 预算项目<br>生命周期<br>总收益 | 项目收益<br>对债券本<br>息的覆盖<br>率 | 备注 |
|       | 债券名称                                                  | 债券编码    | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间<br>（年/月<br>/日） | 债券利率  | 债券期限 |              |         | 其中：债<br>券资金安<br>排 |           | 其中： 债券资金安<br>排 |                   |             |        |                                                                                                                                                                                  |                     |                           |    |
| 1     | 2019年深圳市（罗湖区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（七期）          | 104564  | 专项债券 | 8    | 2019/3/28           | 3.37% | 7    | 污水治理         | 30.53   | 8                 | 20.9433   | 8              | 0                 | 0           | 尚未形成资产 | 红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源等7个治水提质项目均已完工，正在进行项目结算工作。完成排水管网铺设约20公里，完成泵站建设2座。项目暂未转固定资产，泵站及管网已投入运营。莲塘中医院工程三个医疗项目中，莲塘中医院工程已完工，正在开展进行项目结、决算工作。区莲塘中医院医疗设备购置等两个设备购置类项目已完成85%的设备采购量。 | 11.57               | 1.3                       |    |
| 2     | 2020年深圳市（罗湖区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四期）         | 104767  | 专项债券 | 0.7  | 2020/1/13           | 3.31% | 7    | 污水治理         | 15.19   | 0.7               | 7.8572    | 0.7            | 0                 | 0           | 尚未形成资产 | 市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程等11个项目总体完成形象进度80%，已对相关河道旱流污水100%截流，并开展河道清淤工作。                                                                                                             | 1.02                | 1.31                      |    |
| 3     | 2020年深圳市（罗湖区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五期）          | 104768  | 专项债券 | 2    | 2020/1/13           | 3.66% | 15   | 医疗卫生         | 27.65   | 2                 | 12.1346   | 2              | 0.09              | 0.09        | 尚未形成资产 | 2018年区属医疗机构设备购置项目等11个项目总体完成形象进度68%，2018年区属医疗机构设备购置项目等设备购置类已完成设备采购工作，罗湖区妇幼保健院改扩建工程完成拆除工程形象进度60%。                                                                                  | 16.61               | 4.91                      |    |
| 4     | 2020年深圳市（罗湖区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十六期）        | 2005386 | 专项债券 | 1.1  | 2020/5/18           | 3.43% | 15   | 文体设施建设       | 18.84   | 1.1               | 1.1949    | 1.1            | 0                 | 0           | 尚未形成资产 | 罗湖区文化艺术馆新建工程等5个项目已完成总体形象进度25%，罗湖区“一馆一中心”项目已完成拆除工作，并开展地基与基础工程招标工作。                                                                                                                | 1.98                | 1.41                      |    |
| 5     | 2020年深圳市（罗湖区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十七期） | 2005387 | 专项债券 | 0.9  | 2020/5/18           | 2.93% | 10   | 城镇配套设施建设     | 6.07    | 0.9               | 3.0441    | 0.9            | 0                 | 0           | 尚未形成资产 | 清水河一路工程等7个项目已完成总体形象进度90%，新建道路长度约5972米。                                                                                                                                           | 1.92                | 1.45                      |    |
| 6     | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 2005845 | 专项债券 | 0.85 | 2020/8/27           | 3.73% | 15   | 医疗卫生         | 26.53   | 0.85              | 9.874     | 0.85           | 0                 | 0           | 尚未形成资产 | 罗湖区妇幼保健院改扩建工程等8个项目总体完成形象进度40%，2018年区属医疗机构设备购置项目等设备购置类已完成设备采购工作，罗湖区妇幼保健院改扩建工程完成拆除工程形象进度60%。                                                                                       | 17.85               | 3.85                      |    |
| 7     | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 104877  | 专项债券 | 1.25 | 2020/8/27           | 3.26% | 10   | 污水治理         | 6.30    | 1.25              | 1.4084    | 1.25           | 0                 | 0           | 尚未形成资产 | 罗湖区正坑水碧道建设工程等5个项目总体完成形象进度45%，已修建碧道约6.1公里。                                                                                                                                        | 2.23                | 1.43                      |    |

# 2017年-2020年发行的存续期一般债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

| 序号 | 2017年-2020年末新增一般债券资金收入 |                    |      | 2017年-2020年新增一般债券资金安排的支出 |      |
|----|------------------------|--------------------|------|--------------------------|------|
|    | 债券类型                   | 债券名称               | 金额   | 支出功能分类                   | 金额   |
| 合计 |                        |                    | 6.30 |                          | 6.30 |
| 1  | 一般债券                   | 2019年深圳市政府一般债券（二期） | 2.00 | 212城乡社区支出                | 2.00 |
| 2  |                        | 2020年深圳市政府一般债券（一期） | 4.00 | 212城乡社区支出                | 1.00 |
|    |                        |                    |      | 205教育支出                  | 3.00 |
| 3  |                        | 2020年深圳市政府一般债券（三期） | 0.30 | 210卫生健康支出                | 0.30 |

# 2017年-2020年发行的存续期专项债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

| 序号 | 2017年-2021年5月31新增债券资金收入 |                                                       |      | 2017年-2021年5月31新增债券资金安排的支出 |      |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|
|    | 债券类型                    | 债券名称                                                  | 金额   | 支出功能分类                     | 金额   |
| 1  | 专项债券                    | 2019年深圳市（罗湖区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（七期）          | 8    | 212城乡社区支出                  | 7.4  |
|    |                         |                                                       |      | 229其他支出                    | 0.6  |
| 2  |                         | 2020年深圳市（罗湖区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四期）         | 0.7  | 212城乡社区支出                  | 0.7  |
| 3  |                         | 2020年深圳市（罗湖区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五期）          | 2    | 229其他支出                    | 2    |
| 4  |                         | 2020年深圳市（罗湖区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十六期）        | 1.10 | 229其他支出                    | 1.10 |
| 5  |                         | 2020年深圳市（罗湖区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十七期） | 0.90 | 229其他支出                    | 0.90 |
| 6  |                         | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）              | 0.85 | 229其他支出                    | 0.85 |
| 7  |                         | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）            | 1.25 | 212城乡社区支出                  | 1.25 |