

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303241363100001508		项目名称：	罗湖美术馆改造提升可行性研究	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	15000.00	15000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据上级有关要求，推进公共文化服务标准化建设，提高基本公共文化服务保障水平，罗湖美术馆作为罗湖重要的公共文化服务场所，肩负丰富人民群众精神文化生活、传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重要使命。然而因现有场馆原规划设计并非美术馆功能，建筑硬件上存在先天不足，展示区面积偏小。改造提升现有美术馆主体建筑，包括外立面美化提升，现有功能区域改造，场馆屋面、墙面及地面维护翻新，防水补漏；规划新建建筑与原有建筑合理衔接及出入口布局，重新设计改造广场地面及围墙，改善广场绿化环境；建立智慧场馆系统，积极探索发展数字文化大众化实体体验空间，加强数字艺术、沉浸式体验等新型文化业态在公共文化场馆的应用。				罗湖美术馆改造提升课题研究成果已完成，并取得立项批复。该项目已完成法定图则调整工作，已完成勘察招标并开展勘测工作；已完成土建部分可研报告编制并送预审。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题研究项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：调研报告	调研报告具有专业性、科学性、指导性、可行性	研报告具有专业性、科学性、指导性、可行性	15	15	
		时效指标	结题	根据审查意见进行修改，形成最终研究报告	根据审查意见进行修改，形成最终研究报告	15	15	
		成本指标	实际支出费用	控制在预算金额内	控制在预算金额内	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	优化公共文化服务设施，完善10分钟文体圈	通过开展课题研究，积极将课题形成项目，不断完善、优化我区公共文化设施工作。补足我区文体短板	通过开展课题研究，积极将课题形成项目，不断完善、优化我区公共文化设施工作。补足我区文体短板	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			服务对象满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—